

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.05.01.04-02-0001/17**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

1. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
2. § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
3. art. 10 ust. 1, art. 30, art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),
4. § 6 ust. 3 pkt 14 Porozumienia z dnia 12.06.2015 z późn. zm. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej.
5. § 17 Decyzji nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r. Gminy Wałbrzych „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.4 „Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

1.6. Nazwa i numer projektu:

Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - nr RPDS.05.01.04-02-0001/17



1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:

Decyzja nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r.

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 29.09.2022 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

Szacunkowa wartość zamówienia: 859 472,75 PLN netto, 199 335,01 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 097-234926 z 21.05.2019 r. (data przekazania: 17.05.2019 r.).

Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 099-240731 z dnia 23.05.2019 r. Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 099 – 240731 z dnia 23.05.2019 r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 109 – 266575 z dnia 07.06.2019 r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 117 – 288084 z dnia 20.06.2019 r.,

Umowa nr ZDKiUM/U-INW/180/W/2019 z dnia 24.09.2019 r. Wybrany wykonawca: B-Act. Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85 – 075 Bydgoszcz wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.01.2020 r.; aneksem nr 2 z dnia 24.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 04.03.2022 r. (zmiana zapisów dotyczących płatności), aneksem nr 4 z dnia 15.09.2022 r. (w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminu realizacji zamówienia) oraz aneksu nr 5 z dnia 16.09.2022 r. (w zakresie zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisku Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej z Pana Zbigniewa Kowalskiego na Pana Przemysława Mellera oraz wprowadzenie podwykonawcy w zakresie usługi związanej z koordynowaniem inspektorów nadzoru),

Wartość zawartej umowy: 1 158 400,00 PLN brutto.

Wartość umowy po zawarciu aneksów: 1 610 721,67 PLN brutto.

1.12.2. Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu „Droga Sudecka”.


Szacunkowa wartość zamówienia: 34 378 910,00 PLN netto, 7 973 400,28 euro

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

jpaw@jpaw.walbrzych.eu www.jpaw.walbrzych.eu www.jpaw.walbrzych.eu/bip



Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 084-198280 – przekazanie ogłoszenia 25.04.2019 r. (30.04.2019 r. - data publikacji ogłoszenia). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 07.05.2019 – 2019/S 088-210251 (data przekazania 02.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 100-241432: 24.05.2019 (data przekazania: 22.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 106-258036: 04.06.2019 r. (data przekazania: 31.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 117-286106: 20.06.2019 r. (data przekazania: 18.06.2019 r.).

Wybrany wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.
Umowa nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Wartość zawartej umowy pierwotnej: 41 294 441,90 PLN brutto (33 572 716,99 PLN netto).

Aneks nr 1 z dnia 18.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 29.01.2020 r., aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r.; aneks nr 4 z dnia 30.12.2020 r. oraz aneks 5 z dnia 18.02.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 184 749,15 zł netto, 227 241,45 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 31.08.2022 r. do 05.12.2022 r.), aneks nr 6 z dnia 07.06.2021 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 7 z dnia 20.07.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 90 000, 00 zł netto, 110 700,00 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 05.12.2022 r. do 30.06.2023 r.), aneks 8 z dnia 29.07.2021 r. (wprowadzenie podwykonawcy); oraz aneks 9 z dnia 09.08.2021 r. (zmiana dokonywania płatności), aneks nr 10 z dnia 22.12.2021 r. (w zakresie wprowadzenia podwykonawcy), aneks nr 11 z dn. 21.02.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 12 z dnia 04.05.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), aneks nr 13 z dn. 11.05.2022 r. (wprowadzenie podwykonawcy), aneks nr 14 z dn. 16.05.2022 r. (roboty zamienne – zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 1 476 000,00 zł; aneks nr 15 z dn. 16.08.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 16 z dnia 02.09.2022 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawcy); **aneks nr 17 z dnia 10.10.2022 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawcy).**

Wartość zawartej umowy po aneksach (1-15): 43 108 383,35 zł brutto, 35 047 466,14 zł netto.

2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobiećcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

W dniu 29.09.2022 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 27.09.2022 r. sygn. DR.420.52.786.2022 przesłał do IPAW aneks nr 4 zawarty w dniu 15.09.2022 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/180-W/2019 z dnia 24.09.2019 r. z Wykonawcą – B-Act Sp. z o.o. Przedmiotowe zamówienie było objęte kontrolą 226/2019; 19/2020 (w zakresie kontroli aneksu nr 1), 15/2022 (w zakresie aneksu nr 2) oraz 28/2022 (w zakresie aneksu nr 3). Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji umowy, tj. sytuacji niemożliwej do przewidzenia w trakcie publikacji ogłoszenia o zamówieniu polegającej na konieczności wprowadzenia zamiennych rozwiązań projektowych polegających na zmianie koncepcji realizacyjnej projektu (przebudowa ul. Puszkina na ciąg pieszo – rowerowy – wg Protokołu Konieczności Nr 5 z Wykonawcą EUROVIA POLSKA S.A) i związanym z tym wzrostem nakładów pracy Wykonawcy, a co za tym idzie wzrostem należnego wynagrodzenia. Aneks wprowadził również zmiany w zakresie wynagrodzenia wykonawcy należnego z tytułu świadczenia usług Inżyniera Kontraktu poprzez jego waloryzację wg. metodologii zastosowanej w trakcie negocjacji dotyczących zmian warunków umowy z dnia 24.09.2019 r. Beneficjent aneksem nr 4 dokonał również wydłużenia terminu realizacji umowy do 30.06.2023 r. (aneks nr 7 z dnia 20.07.2021 r. z Wykonawcą EUROVIA POLSKA S.A) co implikowało konieczność wydłużenia terminu umowy na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu na czas dłuższy niż pierwotnie zakładany, w wyniku okoliczności niezależnych od

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



Wykonawcy. Zgodnie z art. 144 ust. 1c przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.

Zmian w umowie dokonano w oparciu o zapisy art. 144 ust.1 pkt. 2) oraz pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe okoliczności i uzasadnienie dla wprowadzonych zmian do umowy zawarto we wniosku Wykonawcy oraz wyjaśnieniach Beneficjenta z dnia 28.10.2022 r. (pismo z dnia 28.10.2022 r. syg. R.420.52.808-1.2022, wpływ do IPAW 02.11.2022 r. l.dz. 1696/2022).

W dniu 18.10.2022 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 06.10.2022 r. sygn. DR.420.52.798.2022 przesłał do IPAW aneks nr 5 zawarty w dniu 16.09.2022 r. do umowy ZDKiUM/U-INW/180/W/2019 z dnia 24.09.2019 r. z: B-Act. Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24, 85 – 075 Bydgoszcz wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.01.2020 r.; aneksem nr 2 z dnia 24.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 04.03.2022 r.

Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 226/2019; kontrolą 19/2020 (aneks nr 1 z dnia 22.01.2020 r.); kontrolą 15/2022 (aneks nr 2 z dnia 24.01.2022 r.) oraz kontrolą 28/2022 (aneks nr 3 z dnia 04.03.2022 r.)

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku:

1) ze zmianą osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisku Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej z Pana Zbigniewa Kowalskiego na Pana Przemysława Mellera

Przedmiotowy aneks został zawarty na podstawie zapisów § 11 ust. 4 oraz § 37 ust. 12 umowy, w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej za realizację przedmiotowej umowy w zakresie pełnienia funkcji Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej. W wyniku przeprowadzonej kontroli dokonano weryfikacji wskazanej osoby, pod kątem zapisów pkt. V.2.3.2 SIWZ, dotyczących postawionych przez Beneficjenta warunków udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2) z wprowadzeniem do realizacji umowy podwykonawcy – Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt”, ul. Ogrodowa 15a, 58-306 Wałbrzych w zakresie usługi związanej z koordynowaniem inspektorów nadzoru.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono że Beneficjent prawidłowo zweryfikował podwykonawcę pod kątem podmiotowych przesłanek wykluczenia. Zmianę wprowadzono na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.) w związku z zapisami 28 ust. 1 pkt. 8) umowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w/w zmiany zostały wprowadzone w sposób prawidłowy i nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 226/2019, 19/2020, 15/2022 oraz 28/2022.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2 Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu „Droga Sudecka”.

W dniu 18.10.2022 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 17.10.2022 r. sygn. DR.420.52.810.2022 przesłał do IPAW aneks nr 17 zawarty w dniu 10.10.2022 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040. Przedmiotowe zamówienie było objęte pierwotną kontrolą 226/2019 (ostateczna informacja pokontrolna nr DKO.441.244.2019 z dnia 30.10.2019 r.). Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wprowadzeniem do realizacji umowy podwykonawcy - Paweł Rudziński Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Restel” ul. R. Piotrowskiego 8, 58 – 309 Wałbrzych w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz w zakresie wykonania

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



robót drogowych. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono że Beneficjent prawidłowo zweryfikował podwykonawcę pod kątem podmiotowych przesłanek wykluczenia. Zmianę wprowadzono na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.) w związku z zapisami 28 ust. 1 pkt. 8) umowy.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

Brak zaleceń.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana w ramach kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.786.2022 z dnia 27.09.2022 r. w sprawie przestania aneksu nr 4 z dnia 15.09.2022 r.,
- 2) Wezwanie do złożenia wyjaśnień – pismo IPAW z dnia 11.10.2022 r.
- 3) Wniosek Beneficjenta w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu na udzielenie wyjaśnień – sygn. DR.420.52.808.2022 z dnia 14.10.2022 r.
- 4) Zgoda IPAW z dnia 18.10.2022 r. na wydłużenie terminu,
- 5) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.810.2022 z dnia 17.10.2022 r. w sprawie przekazania aneksu Nr 17 z dnia 10.10.2022 r. do umowy,
- 6) Pismo ZDKiUM z dnia 06.10.2022 r. w sprawie przekazania aneksu Nr 5 z dnia 16.09.2022 r. do umowy.
- 7) Wyjaśnienia Beneficjenta – ZDKiUM sygn. DR.420.52.808-1.2022 z dnia 28.10.2022 r.
- 8) Wezwanie do złożenia wyjaśnień – pismo IPAW z dnia 08.11.2022r.
- 9) Wyjaśnienia Beneficjenta – ZDKiUM sygn. DR.420.52.825.2022 z dnia 16.11.2022 r.

Zespół Kontrolujący

Sporządził:

Sławomir Milecki

Wałbrzych, dnia 15 listopada 2022 r.

Zweryfikował:

Kontrola Projektów

Anna Choptiany

Wałbrzych, dnia 17 listopada 2022 r.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



SPECJALISTA
Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 10 listopada 2022 r.

Zatwierdził:

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ryszard Kaleciński

(podpis)

Wałbrzych, dnia ... listopada 2022 r.

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 12.12.2022
Data i podpis osoby upoważnionej

[Signature]

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a *informacja pokontrolna* uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110 -116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bjp